



รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงกันยายน ๒๕๖๗)

ของ

เทศบาลตำบลคำบง
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์ : ปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ตามความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของตำบลในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม			ผล สัมฤทธิ์	ผู้รับ ผิดชอบ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนิน การ
๑	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ บ้านเจริญสุข สายกลางบ้าน ฝั่งทิศเหนือ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการก่อสร้างถนน คสล.รายละเอียดเป็นไป ตามที่เทศบาลตำบลคำบง กำหนดจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๕๐๐,๐๐๐	-												↔		/		แล้วเสร็จ ในเดือน พ.ย.๖๗	กองช่าง
๒	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๖ บ้านนาล้อม	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการก่อสร้างถนน คสล.รายละเอียดเป็นไป ตามที่เทศบาลตำบลคำบง กำหนดจำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท	๑๑๐,๐๐๐	-												↔		/		แล้วเสร็จ ในเดือน ต.ค.๖๗	กองช่าง

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์ : ปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ตามความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของตำบลในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม			ผล สัมฤทธิ์	ผู้รับ ผิดชอบ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนิน การ
๓	โครงการขยาย ผิวถนนคสล. หมู่ที่ ๓ บ้าน ดงหมู	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการก่อสร้างถนน คสล.รายละเอียดเป็นไป ตามที่เทศบาลตำบลคำบง กำหนดจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๕๐๐,๐๐๐	-													↔	/		แล้วเสร็จ ในเดือน พ.ย.๖๗	กองช่าง
๔	โครงการขยาย ผิวถนน คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านคำแหน (ช่วงที่ ๒)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการก่อสร้างถนน คสล.รายละเอียดเป็นไป ตามที่เทศบาลตำบลคำบง กำหนดจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท	๒๕๐,๐๐๐	-													↔	/		แล้วเสร็จ ในเดือน พ.ย.๖๗	กองช่าง

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์ : ปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ตามความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของตำบลในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม			ผล สัมฤทธิ์	ผู้รับ ผิดชอบ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนิน การ
๕	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ (สายสนาม ไก่อ้น โรงงาน น้ำตาล)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในโครงการก่อสร้าง ถนนคสล.รายละเอียด เป็นไปตามที่เทศบาล ตำบลคำบงกำหนด จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๔๙๘,๖๕๗	๑,๓๔๓					↔								/			แล้วเสร็จ ในเดือน เม.ย.๖๗	กองช่าง
๖	โครงการขยาย ผิวถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านคำแหน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในโครงการก่อสร้าง ถนนคสล.รายละเอียด เป็นไปตามที่เทศบาล ตำบลคำบงกำหนด จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๕๐๐,๐๐๐	๐					↔								/			แล้วเสร็จ ในเดือน เม.ย.๖๗	กองช่าง

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์ : ปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ตามความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของตำบลในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม			ผล สัมฤทธิ์	ผู้รับ ผิดชอบ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนิน การ
๗	โครงการ ซ่อมแซมถนน ลูกรังเพื่อ การเกษตร	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในโครงการซ่อมแซม ถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรรายละเอียด เป็นไปตามที่เทศบาล ตำบลคำบงกำหนด จำนวน ๔๖๐,๐๐๐ บาท	๔๖๐,๐๐๐	-													/			แล้วเสร็จ ในเดือน เม.ย.๖๗	กองช่าง
๘	โครงการ ปรับปรุงผิว จราจรด้วยการ ปูแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สาย กลางบ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านนาล้อม น้อย	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในโครงการรายละเอียด เป็นไปตามที่เทศบาล ตำบลคำบงกำหนด จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๕๐๐,๐๐๐	-													/			แล้วเสร็จ ในเดือน ส.ค.๖๗	กองช่าง

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์ : ปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ตามความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของตำบลในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/ งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม			ผล สัมฤทธิ์	ผู้รับ ผิดชอบ		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	
๙	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านดงเย็นพัฒนา – บ้านโนนดู่ (ต.โนนทอง)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมถนนคสล. ๓๐,๐๐๐ บาท	๓๐,๐๐๐	-													↔	/			แล้วเสร็จ ในเดือน พ.ย.๖๗	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านนาล้อม – ยางโพน (ตำบลหนองหัวคู)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคสล. รายละเอียดเป็นไปตามที่เทศบาลตำบลคำบงกำหนดจำนวน ๓,๐๕๙,๐๐๐ บาท	๓,๐๕๙,๐๐๐	-													↔	/			แล้วเสร็จ ในเดือน ต.ค.๖๗	กองช่าง

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์ : ปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ตามความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของตำบลในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/ งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม			ผล สัมฤทธิ์	ผู้รับ ผิดชอบ		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำบง (ถนนสายสนามชนไก่-โรงงานน้ำตาลอุดรธานี) ช่วงที่ ๒	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคสล. รายละเอียดเป็นไปตามที่เทศบาลตำบลคำบงกำหนดจำนวน ๓๔๐,๐๐๐ บาท	๓๔๐,๐๐๐	-													↔	/			แล้วเสร็จ ในเดือน ก.ย.๖๗	กองช่าง
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสมบูรณ์ (สายด้านหน้าโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์-โรงงานน้ำตาลไทยอุดร) ช่วงที่ ๒	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคสล. รายละเอียดเป็นไปตามที่เทศบาลตำบลคำบงกำหนดจำนวน ๓๔๐,๐๐๐ บาท	๓๔๐,๐๐๐	-													↔	/			แล้วเสร็จ ในเดือน ก.ย.๖๗	กองช่าง

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์ : ปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ตามความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของตำบลในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/ งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม			ผล สัมฤทธิ์	ผู้รับ ผิดชอบ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนิน การ
๑๓	โครงการเสริมผิว แอสฟัลต์ติกคอน กรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านโนน สมบูรณ์สายคุ้ม น้อย - คุ้มใหญ่	- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการ เสริมผิวแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๕๐๐,๐๐๐	-													/			แล้วเสร็จ ในเดือน ก.ย.๖๗	กองช่าง
๑๔	โครงการขยายผิว จราจรถนนคสล. หมู่ที่ ๗ บ้านโนน สมบูรณ์	- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการ ขยายผิวถนนคสล. รายละเอียดเป็นไป ตามที่เทศบาลตำบล คำบงกำหนดจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	๔๐๐,๐๐๐	-													/			แล้วเสร็จ ในเดือน ต.ค.๖๗	กองช่าง

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์ : ปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ตามความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของตำบลในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/ งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม			ผล สัมฤทธิ์	ผู้รับ ผิดชอบ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนิน การ
๑๕	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำแบบ สำเร็จระบบแรงดึง พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๒ บ้านเจริญสุข	- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๕๐๐,๐๐๐	-													/			แล้วเสร็จ ในเดือน ส.ค.๖๗	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านดงเย็น พัฒนา จำนวน ๓ ช่วง	- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการ ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๙ บ้านดงเย็น พัฒนาจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐													/			แล้วเสร็จ ในเดือน ส.ค.๖๗	กองช่าง

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์ : ปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ตามความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของตำบลในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/ งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม			ผล สัมฤทธิ์	ผู้รับ ผิดชอบ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนิน การ
๑๗	โครงการก่อสร้าง วางระบายน้ำแบบ สำเร็จระบบแรงดึง พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๔ บ้านชัยเจริญ	- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการ ก่อสร้างวางระบายน้ำ ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๕๐๐,๐๐๐	-													/			แล้วเสร็จ ในเดือน ส.ค.๖๗	กองช่าง
๑๘	โครงการจ้างเหมา ขนย้ายและฝังกลบ บ่อขยะ หมู่ที่ ๖ บ้านนาล้อมน้อย	- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการ จ้างเหมาขนย้ายและ ฝังกลบบ่อขยะ จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท	๓๕๐,๐๐๐	-													/			แล้วเสร็จ ในเดือน ก.ค.๖๗	กองช่าง

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์ : ปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ตามความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของตำบลในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/ งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม			ผล สัมฤทธิ์	ผู้รับ ผิดชอบ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนิน การ
๑๙	โครงการวางท่อ ระบายน้ำคสล. พร้อมบ่อพัก สำเร็จรูปพร้อม ฝาปิด หมู่ที่ ๒ บ้านเจริญสุข	- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการ ก่อสร้างวางระบายน้ำ ๑๓๕,๐๐๐ บาท	๑๓๕,๐๐๐	-												↔	/			แล้วเสร็จ ในเดือน ต.ค.๖๗	กองช่าง
๒๐	โครงการซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้าน ดงเย็นพัฒนา - บ้านโนนดู่ (ต.โนนทอง)	- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการ ซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านดงเย็น พัฒนา - บ้านโนนดู่ ๓๐,๐๐๐ บาท	๓๐,๐๐๐	-												↔	/			แล้วเสร็จ ในเดือน พ.ย.๖๗	กองช่าง

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์ : ปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ตามความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของตำบลในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/ งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม			ผล สัมฤทธิ์	ผู้รับ ผิดชอบ
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ		
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านคำบง (สายรอบอ่างเก็บน้ำห้วยคำบงด้านทิศตะวันออก)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๑ บ้านคำบง จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐												/			แล้วเสร็จ ในเดือน ก.ค.๖๗	กองช่าง
๒๒	โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. พร้อมบ่อพัก สำเร็จรูปพร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๓ บ้านดงหมู	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๕๐๐,๐๐๐	-												/			แล้วเสร็จ ในเดือน ก.ค.๖๗	กองช่าง

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์ : ปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ตามความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของตำบลในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/ งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม			ผล สัมฤทธิ์	ผู้รับ ผิดชอบ
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ		
๒๓	โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๕ บ้านนาล้อม	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๕๐๐,๐๐๐	-													/		แล้วเสร็จในเดือน ส.ค.๖๗	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (สายป่าสักไปดงหนองซี้)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนลูกรังรายละเอียดเป็นไปตามที่เทศบาลตำบลคำบงกำหนดจำนวน ๔๔๐,๐๐๐ บาท	๔๔๐,๐๐๐	-													/		แล้วเสร็จในเดือน พ.ค.๖๗	กองช่าง

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์ : ปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ตามความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของตำบลในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/ งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม			ผล สัมฤทธิ์	ผู้รับ ผิดชอบ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนิน การ
๒๕	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำแบบ สำเร็จระบบแรงดึง พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำบง	- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๕๐๐,๐๐๐	-													/			แล้วเสร็จ ในเดือน มิ.ย.๖๗	กองช่าง

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๑.๑ กลยุทธ์ : ปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ตามความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของตำบลในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/ งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม			ผล สัมฤทธิ์	ผู้รับ ผิดชอบ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนิน การ
๑	โครงการขุดเจาะ บ่อบาดาลระบบ ประปา หมู่ที่ ๒	- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล ระบบประปา หมู่ที่ ๒ ๒๒๐,๐๐๐ บาท	๒๒๐,๐๐๐	-						↔							/			แล้วเสร็จ ในเดือน เม.ย.๖๗	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้าง หอดังประปาทรง แซมเปญ หมู่ที่ ๑	- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการ ก่อสร้างหอดังประปา ทรงแซมเปญ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๕๐๐,๐๐๐	-						↔							/			แล้วเสร็จ ในเดือน พ.ค.๖๗	กองช่าง

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๑.๑ กลยุทธ์ : ปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ตามความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของตำบลในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/ งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม			ผล สัมฤทธิ์	ผู้รับ ผิดชอบ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนิน การ
๓	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ เหลี่ยม (บล็อกคอน เวิร์สลำห้วยซัด) บริเวณหลัง โรงเรียนบ้านดง เย็นพัฒนา หมู่ที่ ๙	- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ เหลี่ยม (บล็อกคอน เวิร์สลำห้วยซัด) บริเวณหลังโรงเรียน บ้านดงเย็นพัฒนา หมู่ที่ ๙ ๔๖๐,๐๐๐ บาท	๔๖๐,๐๐๐	-													/			แล้วเสร็จ ในเดือน ก.ค.๖๗	กองช่าง
๔	โครงการขยายท่อ เมนระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านคำแหน	- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการ ขยายท่อเมนระบบ ประปา จำนวน ๒๖๘,๐๐๐ บาท	๒๖๘,๐๐๐	-													/			แล้วเสร็จ ในเดือน ก.ค.๖๗	กองช่าง

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๑.๑ กลยุทธ์ : ปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ตามความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของตำบลในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/ งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม			ผล สัมฤทธิ์	ผู้รับ ผิดชอบ		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	
๕	โครงการซ่อมแซม ประปาหอถังสูง พร้อมเปลี่ยน ถังไฟเบอร์กลาส หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๗	- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ ซ่อมแซมประปาหอ ถังสูง พร้อมเปลี่ยน ถังไฟเบอร์กลาส หมู่ ที่ ๕ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท	๒๕๐,๐๐๐	-																	แล้วเสร็จ ในเดือน ต.ค.๖๗	กองช่าง

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๑.๑ กลยุทธ์ : ปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ตามความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของตำบลในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/ งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม			ผล สัมฤทธิ์	ผู้รับ ผิดชอบ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนิน การ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
๑	โครงการปรับปรุง ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านชัยเจริญ	- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ ปรับปรุงศาลา กลางบ้าน หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑๘๕,๐๐๐ บาท	๑๘๕,๐๐๐	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๑.๑ กลยุทธ์ : ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหาร การจัดการตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/ งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม			ผล สัมฤทธิ์	ผู้รับ ผิดชอบ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนิน การ
๑	โครงการ ดำเนินการ ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุ ทางถนน ในช่วง เทศกาลปี ใหม่และ สงกรานต์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาล จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท	๑๔,๖๐๐	๔๐๐													/			แล้วเสร็จ ในเดือน เม.ย.๖๗	สำนักปลัด เทศบาล
๒	อุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการ ร่วมในการ ให้ความ ช่วยเหลือ ประชาชน ขององค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการอุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วม จำนวน ๒๑,๐๐๐ บาท	๒๑,๐๐๐	-													/			แล้วเสร็จ ในเดือน ก.ย.๖๗	สำนักปลัด เทศบาล

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๑.๑ กลยุทธ์ : ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร การจัดการตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม			ผล สัมฤทธิ์	ผู้รับ ผิดชอบ
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ		
๓	โครงการ ปฏิบัติงาน ด้านการแพทย์ ฉุกเฉิน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการปฏิบัติงานด้าน การแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๙๖,๐๐๐	๑๐๔,๐๐๐													↔	/		แล้วเสร็จ ในเดือน ก.ย.๖๗	สำนักปลัด เทศบาล
๔	โครงการ ช่วยเหลือ ประชาชนด้าน สาธารณภัย	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านสาธารณภัย จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท	๒๔,๐๓๐	๕,๙๗๐												↔	/			แล้วเสร็จ ในเดือน ส.ค.๖๗	สำนักปลัด เทศบาล

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๑.๑ กลยุทธ์ : ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหาร การจัดการตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/ งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม			ผล สัมฤทธิ์	ผู้รับ ผิดชอบ
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ		
๕	โครงการ รวมพลัง ขับเคลื่อน ยาเสพติด	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการรวมพลังขับเคลื่อน ยาเสพติด จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท	๗,๐๒๕	๒๒,๙๗๕													↔	/		แล้วเสร็จ ในเดือน ก.ย.๖๗	สำนักปลัด เทศบาล
๖	โครงการ พัฒนา ศักยภาพ อปพร.เนื่อง ในวันอปพร.	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.เนื่องในวันอปพร. จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท	๑๓,๒๓๐	๖,๗๗๐												↔	/			แล้วเสร็จ ในเดือน ส.ค.๖๗	สำนักปลัด เทศบาล

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๑.๑ กลยุทธ์ : ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร การจัดการตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/ งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม			ผล สัมฤทธิ์	ผู้รับ ผิดชอบ		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	
๗	โครงการ อบรม ช่วยเหลือ ผู้ป่วย ฉุกเฉิน เบื้องต้น	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการอบรมช่วยเหลือ ผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท	๑๔,๘๐๐	๕,๒๐๐																	แล้วเสร็จ ในเดือน ส.ค.๖๗	สำนักปลัด เทศบาล
๘	โครงการ อบรมให้ ความรู้และ ซักซ้อมแผน ดับเพลิง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการอบรมให้ความรู้และ ซักซ้อมแผนดับเพลิง จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท	๑๔,๙๘๐	๒๐																	แล้วเสร็จ ในเดือน ส.ค.๖๗	สำนักปลัด เทศบาล

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๑.๑ กลยุทธ์ : ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร การจัดการตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๓.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม			ผล สัมฤทธิ์	ผู้รับ ผิดชอบ
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ		
๑	โครงการ ป้องกันและ แก้ไขปัญห าความรุนแรง ต่อเด็กสตรี และบุคคลใน ครอบครัว	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลใน ครอบครัว จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท	๑๙,๙๗๕	๒๕													↔	/		แล้วเสร็จ ในเดือน ก.ย.๖๗	สำนักปลัด เทศบาล
๒	โครงการ ฝึกอบรม อาชีพกลุ่มสตรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการฝึกอบรมกลุ่ม สตรี จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๑๑๐	๙,๙๐๐													↔	/		แล้วเสร็จ ในเดือน ส.ค.๖๗	สำนักปลัด เทศบาล

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
๑.๑ กลยุทธ์ : ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร การจัดการตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๓.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/ งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม			ผล สัมฤทธิ์	ผู้รับ ผิดชอบ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนิน การ
๓	โครงการ ฝึกอบรม พัฒนา ศักยภาพ กลุ่มสตรี ตำบลคำบง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพกลุ่มสตรีตำบล คำบง จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท	๙,๙๐๐	๑๐,๑๐๐												↔	/			แล้วเสร็จ ในเดือน ก.ย.๖๗	สำนักปลัด เทศบาล

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑.๑ กลยุทธ์ : การเสริมสร้างและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น

๑. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/ งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม			ผล สัมฤทธิ์	ผู้รับ ผิดชอบ
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ		
๑	ค่าวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท	๕๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐													↔	/		แล้วเสร็จ ในเดือน ก.ย.๖๗	สำนักปลัด เทศบาล
๒	เงินอุดหนุน โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๒๐๐,๐๐๐	๐													↔	/		แล้วเสร็จ ในเดือน ก.ย.๖๗	สำนักปลัด เทศบาล

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑.๑ กลยุทธ์ : การเสริมสร้างและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น

๑. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม			ผล สัมฤทธิ์	ผู้รับ ผิดชอบ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนิน การ
๓	โครงการชุมชน นำอยู่ปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในโครงการชุมชนนำอยู่ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท	๔๐,๐๐๐	๐							←→						/			แล้วเสร็จ ในเดือน เม.ย.๖๗	สำนักปลัด เทศบาล

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์ : การเสริมสร้างและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/ งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม			ผล สัมฤทธิ์	ผู้รับ ผิดชอบ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนิน การ
๑	โครงการจัดซื้อ อาหารเสริม (นม)	- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน จำนวน ๑,๐๙๔,๑๖๗ บาท	๑,๐๕๐,๓๖๒.๙๕	๔๓,๘๐๔,๐๕													/			แล้วเสร็จ ในเดือน ก.ย.๖๗	กอง การศึกษา
๒	โครงการ อุดหนุนอาหาร กลางวัน (สพฐ.)	- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน จำนวน ๒,๑๑๓,๐๐๐ บาท	๒,๐๔๓,๘๘๔	๖๙,๑๑๖													/			แล้วเสร็จ ในเดือน ก.ย.๖๗	กอง การศึกษา

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์ : การเสริมสร้างและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม			ผล สัมฤทธิ์	ผู้รับ ผิดชอบ
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ		
๓	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวัน ศพด.	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงาน จำนวน ๑,๒๕๕,๖๐๐บาท	๑,๐๗๐,๑๒๓	๑๘๕,๔๗๗												↔	/		แล้วเสร็จ ในเดือนมี ก.ย.๖๗	กอง การศึกษา
๔	โครงการวัดเด็ก แห่งชาติ	- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานโครงการฯ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างค่าธรรมเนียมการตัดสิน ค่าเงินรางวัล ฯลฯ จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๔๙,๙๙๘	๒๐						↔							/		แล้วเสร็จ ในเดือน ม.ค.๖๗	กอง การศึกษา

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์ : การเสริมสร้างและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น

๑. แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม			ผล สัมฤทธิ์	ผู้รับ ผิดชอบ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนิน การ
๕	โครงการอบรม ป้องกันอุบัติเหตุ ในเด็กปฐมวัย	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงาน โครงการฯ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเงิน รางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ตัดสิน ค่าใช้จ่ายการ แสดงบนเวที ค่าวัสดุ - อุปกรณ์อื่น จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐	๐													/			แล้วเสร็จ ในเดือน พ.ค.๖๗	กอง การศึกษา

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์ : การเสริมสร้างและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น

๒. แผนงานการศึกษา วิถีวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม			ผล สัมฤทธิ์	ผู้รับ ผิดชอบ
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ		
๑	โครงการแข่งขัน กีฬาประชาชน ด้านกีฬาเสฟ ติด คำบงคัพ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงาน โครงการฯ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ฯลฯ จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๒๐๐,๐๐๐	๐						↔							/			แล้วเสร็จ ในเดือน มี.ค.๖๗	กอง การศึกษา
๒	โครงการจัดส่ง นักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกับ หน่วยงานอื่น	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงาน โครงการฯ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ฯลฯ จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๔๔,๙๐๑	๙๙					↔								/			แล้วเสร็จ ในเดือน ม.ค.๖๗	กอง การศึกษา

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์ : การเสริมสร้างและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น

๒. แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม			ผล สัมฤทธิ์	ผู้รับ ผิดชอบ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนิน การ
๓	โครงการจัดงาน ประเพณีลอย กระทง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงาน โครงการฯ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ฯลฯ จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑๙๙,๑๕๕	๘๔๕		↔											/			แล้วเสร็จ ในเดือน พ.ย.๖๗	กอง การศึกษา
๔	โครงการ ประเพณีถวาย เทียนพรรษา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงาน โครงการฯ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ฯลฯ จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท	๑๕,๐๐๐	๐									↔				/			แล้วเสร็จ ในเดือน ก.ค.๖๗	กอง การศึกษา

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์ : การเสริมสร้างและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น

๒. แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม			ผล สัมฤทธิ์	ผู้รับ ผิดชอบ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนิน การ
๕	โครงการส่งเสริม สุขภาพและสืบ สานมรดกทาง วัฒนธรรมภูมิ ปัญญาของ ผู้สูงอายุ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงาน โครงการฯ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ฯลฯ จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท	๖๕,๗๖๖	๓๔							↔						/			แล้วเสร็จ ในเดือน เม.ย.๖๗	กอง การศึกษา
๖	โครงการสุขวัย บ้านสุขวัยเมือง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงาน โครงการฯ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ฯลฯ จำนวนเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท	๒๙,๘๕๐	๑๕๐						↔							/			แล้วเสร็จ ในเดือน มี.ค.๖๗	กอง การศึกษา

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์ : การเสริมสร้างและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น

๒. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม			ผล สัมฤทธิ์	ผู้รับ ผิดชอบ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนิน การ
๗	โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงาน โครงการฯ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ฯลฯ จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท	๑๔,๐๐๐	๑๖,๐๐๐													/			แล้วเสร็จ ในเดือน ม.ค.๖๗	กอง การศึกษา

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๑.๑ กลยุทธ์ : ๑.๑ กลยุทธ์ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร การจัดการตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/ งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม			ผล สัมฤทธิ์	ผู้รับ ผิดชอบ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนิน การ
๑	โครงการต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาล้อม	- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานโครงการ ต่อเติมศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๒๐๐,๐๐๐	๐												↔	/			แล้วเสร็จ ในเดือน ก.ย.๖๗	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุง ห้องบริการ ประชาชน	- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานโครงการ ปรับปรุงห้องบริการ ประชาชน จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐,๐๐๐	๐												↔	/			แล้วเสร็จ ในเดือน ก.ย.๖๗	กองช่าง

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๑.๑ กลยุทธ์ : ๑.๑ กลยุทธ์ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร การจัดการตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	ค่าปรับซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังจำนวน ๒ เครื่อง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศฯจำนวน ๒ เครื่อง	๗๑,๘๐๐	๐												↔	/			แล้วเสร็จในเดือนก.ย.๖๗	สำนักปลัดเทศบาล
๒	ค่าปรับซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม พร้อมติดตั้ง	๖๕,๐๐๐	๐												↔	/			แล้วเสร็จในเดือนก.ย.๖๗	สำนักปลัดเทศบาล
๓	ค่าปรับซื้อกล้องถ่ายรูป	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกล้องถ่ายรูป	๓๕,๐๐๐	๐												↔	/			แล้วเสร็จในเดือนก.ย.๖๗	สำนักปลัดเทศบาล

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๑.๑ กลยุทธ์ : ๑.๑ กลยุทธ์ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร การจัดการตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	ค่าปรับซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๐													↔	/		แล้วเสร็จในเดือน ก.ย.๖๗	สำนักปลัดเทศบาล
๕	ค่าปรับซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำ	๓,๓๐๐	๐													↔	/		แล้วเสร็จในเดือน ก.ย.๖๗	สำนักปลัดเทศบาล
๖	ค่าปรับซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ ๔๐ ช่อง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ ๔๐ ช่อง	๖,๐๐๐	๐													↔	/		แล้วเสร็จในเดือน ก.ย.๖๗	กองคลัง

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๑.๑ กลยุทธ์ : ๑.๑ กลยุทธ์ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร การจัดการตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗	ค่าปรับซื้อลำโพงอเนกประสงค์เคลื่อนที่	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อลำโพงอเนกประสงค์เคลื่อนที่	๗,๐๐๐	๕๐๐													↔	/		แล้วเสร็จในเดือน ก.ย.๖๗	กองคลัง
๘	ค่าปรับซื้อตู้เย็นขนาด ๕ คิวบิกฟุต	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เย็น ขนาด ๕ คิวบิกฟุต	๖,๑๐๐	๑๐๐													↔	/		แล้วเสร็จในเดือน ก.ย.๖๗	กองคลัง
๙	ค่าปรับซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ ๔๐ ช่อง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ ๔๐ ช่อง	๖,๐๐๐	๐													↔	/		แล้วเสร็จในเดือน ก.ย.๖๗	สำนักปลัดเทศบาล

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๑.๑ กลยุทธ์ : ๑.๑ กลยุทธ์ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร การจัดการตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๐	ค่าปรับซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ ๔๐ ช่อง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ ๔๐ ช่อง	๑๒,๐๐๐	๐													↔	/		แล้วเสร็จในเดือน ก.ย.๖๗	กองการศึกษา
๑๑	ค่าปรับซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ ๔๐ ช่อง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ ๒ บาน	๖,๖๐๐	๐													↔	/		แล้วเสร็จในเดือน ก.ย.๖๗	กองการศึกษา
๑๒	ค่าปรับซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	๖๑,๐๐๐	๙๐๐													↔	/		แล้วเสร็จในเดือน ก.ย.๖๗	กองการศึกษา

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๑.๑ กลยุทธ์ : ๑.๑ กลยุทธ์ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร การจัดการตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๓	ค่าปรับซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	๖๓,๖๐๐	๙,๐๐๐													↔	/		แล้วเสร็จในเดือน ก.ย.๖๗	กองการศึกษา
๑๔	ค่าปรับซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	๗๙,๔๐๐	๐													↔	/		แล้วเสร็จในเดือน ก.ย.๖๗	กองการศึกษา
๑๕	ค่าปรับซื้อพัดลมโคจร	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพัดลมโคจร	๕,๐๐๐	๐													↔	/		แล้วเสร็จในเดือน ก.ย.๖๗	กองการศึกษา

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๑.๑ กลยุทธ์ : ๑.๑ กลยุทธ์ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร การจัดการตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๖	ค่าปรับซื้อพัสดุที่ดิน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพัสดุที่ดิน	๕,๐๐๐	๐													↔	/		แล้วเสร็จในเดือน ก.ย.๖๗	สำนักปลัดเทศบาล
๑๗	ค่าปรับซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่	๕๙,๐๐๐	๐													↔	/		แล้วเสร็จในเดือน ก.ย.๖๗	สำนักปลัดเทศบาล
๑๘	ค่าปรับซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	๔๘,๖๐๐	๐													↔	/		แล้วเสร็จในเดือน ก.ย.๖๗	สำนักปลัดเทศบาล

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๑.๑ กลยุทธ์ : ๑.๑ กลยุทธ์ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร การจัดการตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม			ผล สัมฤทธิ์	ผู้รับ ผิดชอบ
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ		
๑๙	ค่าปรับซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐	๐												↔	/		แล้วเสร็จในเดือน ก.ย.๖๗	สำนักปลัดเทศบาล
๒๐	ค่าปรับซื้อปั๊มสูบน้ำ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อปั๊มสูบน้ำ	๔๒,๐๐๐	๐												↔	/		แล้วเสร็จในเดือน ก.ย.๖๗	กองช่าง
๒๑	ค่าปรับซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต	๒๔,๐๐๐	๕๐๐												↔	/		แล้วเสร็จในเดือน ก.ย.๖๗	กองช่าง

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๑.๑ กลยุทธ์ : ๑.๑ กลยุทธ์ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร การจัดการตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๒	ค่าปรับซื้อชุดหล่อแบบคอนกรีตทรงเหลี่ยม หรือลูกบาศก์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดหล่อแบบคอนกรีตทรงเหลี่ยมหรือลูกบาศก์	๖,๙๐๐	๐													↔	/		แล้วเสร็จในเดือน ก.ย.๖๗	กองช่าง
๒๓	ค่าปรับซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	๓๖,๐๐๐	๐													↔	/		แล้วเสร็จในเดือน ก.ย.๖๗	กองช่าง
๒๔	ค่าปรับซื้อตู้ทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้ทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	๖,๙๐๐	๑๐๐													↔	/		แล้วเสร็จในเดือน ก.ย.๖๗	กองช่าง

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๑.๑ กลยุทธ์ : ๑.๑ กลยุทธ์ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร การจัดการตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม/งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๕	ค่าปรับซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐	๐													↔	/		แล้วเสร็จในเดือน ก.ย.๖๗	กองช่าง
๒๖	ค่าปรับซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	๔,๑๐๐	๐													↔	/		แล้วเสร็จในเดือน ก.ย.๖๗	กองช่าง