



รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงกันยายน ๒๕๖๘)

ของ
เทศบาลตำบลคำบง
อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัดอุดรธานี

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์ : ปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ตามความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของตำบลในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/งบประมาณ	เบิกจ่าย	คง เหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม			ผล สัมฤทธิ์	ผู้รับ ผิดชอบ			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ			ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กหมู่ที่ ๒ บ้านเจริญสุข	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๒ รายละเอียดเป็นไป ตามที่เทศบาลคำบง กำหนด จำนวน ๑๖๕,๐๐๐ บาท	๑๖๕,๐๐๐	-															/		แล้วเสร็จ ในเดือน มี.ค.๖๘	กองช่าง
๒	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านดงหมู (ซอยสุขาวังค์)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ รายละเอียดเป็นไป ตามที่เทศบาลตำบล คำบงกำหนด จำนวน ๓๓๓๐,๐๐๐ บาท	๓๓๓๐,๐๐๐	-															/		แล้วเสร็จ ในเดือน ก.พ.๖๘	กองช่าง

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์ : ปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ตามความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของตำบลในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม			ผล สัมฤทธิ์	ผู้รับ ผิดชอบ				
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ			ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ		
๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านโนน สมบูรณ์ (สายโครงการ พระราชดำริ สวนพระเทพ)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านโนน สมบูรณ์ (สายโครงการ พระราชดำริสวน พระเทพ) จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐															/			แล้วเสร็จ ในเดือน ส.ค.๖๘	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านคำแหน (ซอยกลางบ้าน ด้านทิศเหนือ)	-เพื่อใช้จ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านคำแหน (ซอยกลางบ้านด้าน ทิศเหนือ) จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๕๐๐,๐๐๐	-															/			แล้วเสร็จ ในเดือน ก.พ.๖๘	กองช่าง

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์ : ปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ตามความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของตำบลในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม			ผล สัมฤทธิ์	ผู้รับ ผิดชอบ		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ			ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ
๕	โครงการก่อสร้าง ท่อเหลี่ยม ลำห้วยหินเสือ (ตอนบน)	-เพื่อใช้จ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ลำห้วยหินเสือ (ตอนบน) จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท	๔๕๐,๐๐๐	-														/		แล้วเสร็จ ในเดือน เม.ย.๖๘	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้าง รั้วเทศบาลตำบล คำบง	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการก่อสร้างรั้ว เทศบาลตำบลคำบง จำนวน ๑๔๕,๐๐๐ บาท	๑๔๕,๐๐๐	-														/		แล้วเสร็จ ในเดือน พ.ย.๖๘ (ก่อนนี้ ผูกพัน)	กองช่าง

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์ : ปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ตามความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของตำบลในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/ งบประมาณ	เบิกจ่าย	คง เหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม			ผล สัมฤทธิ์	ผู้รับ ผิดชอบ				
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ			ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ		
๙	โครงการ ปรับปรุงศาลา พักศพ หมู่ที่ ๕ บ้านนาล้อม	-เพื่อใช้จ่ายใน โครงการ ปรับปรุงศาลาพักศพ หมู่ที่ ๕ บ้านนาล้อม จำนวน ๓๕๕,๐๐๐ บาท	๓๕๕,๐๐๐	-														/			แล้วเสร็จ ในเดือน เม.ย.๖๘	กองช่าง	
๑๐	โครงการขยาย เขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๙ บ้านดง เย็นพัฒนา - หมู่ที่ ๖ บ้านนา ล้อมน้อย	-เพื่อใช้จ่ายใน โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๙ บ้านดงเย็นพัฒนา - หมู่ที่ ๖ บ้านนาล้อม จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑๗๐,๓๒๖.๘๖	๒๙,๖๗๓.๑๔																	/	แล้วเสร็จ ในเดือน ก.ย.๖๘	กองช่าง

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์ : ปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ตามความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของตำบลในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/ งบประมาณ	เบิกจ่าย	คง เหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม			ผล สัมฤทธิ์	ผู้รับ ผิดชอบ		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ			ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ
๑๑	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ พร้อมฝापิด หมู่ ที่ ๑๐ บ้านคำบง	-เพื่อใช้จ่ายใน โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำพร้อม ฝापิด หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำบง จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐														/		แล้วเสร็จ ในเดือน ต.ค.๖๘ (ก่อนนี้ ผูกพัน)	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ พร้อมฝापิด หมู่ที่ ๑ บ้านคำบง	-เพื่อใช้จ่ายใน โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำพร้อม ฝापิด หมู่ที่ ๑ บ้านคำบง จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐														/		แล้วเสร็จ ในเดือน ต.ค.๖๘ (ก่อนนี้ ผูกพัน)	กองช่าง

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑ กลยุทธ์ : ปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ตามความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของตำบลในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/ งบประมาณ	เบิกจ่าย	คง เหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม			ผล สัมฤทธิ์	ผู้รับ ผิดชอบ	
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนิน การ
๑๓.	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ พร้อมฝापิด หมู่ที่ ๔ บ้านชัยเจริญ	-เพื่อใช้จ่ายใน โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำพร้อม ฝापิด หมู่ที่ ๔ บ้านชัยเจริญ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๕๐๐,๐๐๐	-														/		แล้วเสร็จ ในเดือน ต.ค.๖๘	กองช่าง

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๑.๑ กลยุทธ์ : ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร การจัดการตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม			ผล สัมฤทธิ์	ผู้รับ ผิดชอบ					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ			ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
๓	โครงการ พัฒนา ศักยภาพ อปพร.เนื่องใน วันอปพร.	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.เนื่องในวันอปพร. จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท	๑๗,๙๒๐	๒,๐๘๐															↔	/			แล้วเสร็จ ในเดือน ก.ย.๖๘	สำนักปลัด เทศบาล
๔	ค่าป่วยการ อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน ค่าป่วยการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๕๑,๐๐๐	๔๙,๐๐๐															←	/			แล้วเสร็จ ในเดือน ก.ย.๖๘	สำนักปลัด เทศบาล

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๑.๑ กลยุทธ์ : ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร การจัดการตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๓.๒ แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม			ผล สัมฤทธิ์	ผู้รับ ผิดชอบ			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ			ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	โครงการ ฝึกอบรมอาชีพ กลุ่มสตรี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในโครงการฝึกอบรม กลุ่มสตรี จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (โอนเงินงบประมาณ เพิ่มเติมจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท	๔๐,๐๐๐	๐													↔	/			แล้วเสร็จ ในเดือน ก.ย.๖๘	สำนักปลัด เทศบาล
๒	โครงการส่งเสริม การประกอบ อาชีพของ ผู้สูงอายุ ผู้พิการสตรีและ ผู้ด้อยโอกาสใน สังคม	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในโครงการส่งเสริมการ ประกอบอาชีพของ ผู้สูงอายุ ผู้พิการสตรี และผู้ด้อยโอกาสใน สังคมจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐	๐													↔	/			แล้วเสร็จ ในเดือน ส.ค.๖๘	สำนักปลัด เทศบาล

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์ : การเสริมสร้างและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/ งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม			ผล สัมฤทธิ์	ผู้รับ ผิดชอบ			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ			ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	โครงการจัดซื้อ อาหารเสริม (นม)	- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน จำนวน ๑,๐๒๖,๓๐๐ บาท	๙๙๗,๓๐๕	๕๑,๙๙๕														/			แล้วเสร็จ ในเดือน ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา
๒	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวัน (สพฐ.)	- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน จำนวน ๒,๐๕๖,๔๐๐ บาท	๒,๑๒๒,๕๗๐	๘๐,๘๓๐														/			แล้วเสร็จ ในเดือน ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา
๓	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวัน ศพด.	- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน จำนวน ๑,๑๔๐,๔๐๐ บาท	๑,๐๓๔,๗๔๓	๑๐๕,๖๕๗														/			แล้วเสร็จ ในเดือนมี ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์ : การเสริมสร้างและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/ งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม			ผล สัมฤทธิ์	ผู้รับ ผิดชอบ		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	
๔	โครงการวัด เด็กแห่งชาติ	- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานโครงการฯ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างค่ากรรมการ ตัดสิน ค่าเงินรางวัล ฯลฯจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๔๗,๘๗๙	๒,๑๒๑														/			แล้วเสร็จ ในเดือน ม.ค.๖๘	กอง การศึกษา
๕	โครงการ ปรับปรุงภูมิ ทัศน์ ภายใน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานโครงการฯ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่าง ฯลฯ จำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท	๑๕,๔๙๒	๒,๕๐๘														/			แล้วเสร็จ ในเดือน ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี
 (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์ : การเสริมสร้างและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น

๒. แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘						ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม			ผล สัมฤทธิ์	ผู้รับ ผิดชอบ		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			ดำเนิน การ	ระหว่าง ดำเนินการ
๑	โครงการจัดส่ง นักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกับ หน่วยงานอื่น	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงาน โครงการฯ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ฯลฯ จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๓๙,๔๗๙	๑๐,๕๒๑													/		แล้วเสร็จ ในเดือน มี.ค.๖๘	กอง การศึกษา
๒	โครงการงาน ประจำปีของดี อำเภอบ้านฝ้อ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงาน โครงการงานประจำปี ของดีอำเภอบ้านฝ้อ จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐	-													/		แล้วเสร็จ ในเดือน ม.ค.๖๗	กอง การศึกษา

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์ : การเสริมสร้างและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น

๒. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม			ผล สัมฤทธิ์	ผู้รับ ผิดชอบ		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ			ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ
๓	โครงการจัดงาน ประเพณีลอย กระทง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงาน โครงการฯ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ฯลฯ จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑๙๘,๓๐๐	๑,๗๐๐		↔											/			แล้วเสร็จ ในเดือน พ.ย.๖๘	กอง การศึกษา
๔	โครงการ ประเพณีถวาย เทียนพรรษา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงาน โครงการฯ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ฯลฯ จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท	๑๕,๐๐๐	๐													/			แล้วเสร็จ ในเดือน ก.ค.๖๘	กอง การศึกษา

รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์ : การเสริมสร้างและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น

๒. แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม/งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม			ผล สัมฤทธิ์	ผู้รับ ผิดชอบ		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนิน การ			ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ
๕	โครงการวัด ประชารัฐสร้าง สุข เพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงาน โครงการฯ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ฯลฯ จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๙๘๓	๑๙,๐๑๗														/		แล้วเสร็จ ในเดือน ก.ค.๖๘	กอง การศึกษา
๖	โครงการสุขวิญ บ้านสุขวิญเมือง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงาน โครงการฯ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ฯลฯ จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท	๓๐๐,๐๐๐	-														/		แล้วเสร็จ ในเดือน ม.ค.๖๘	กอง การศึกษา

